

添付資料5 リスク分担表

表 リスク分担 (1/4)

No.	段階	リスクの種類	リスクの内容	組合	民間事業者
1	①全期間共通	事業変更リスク	本事業の実施条件変更によるもの	●	
2		周辺住民等の対応	本事業の実施そのものについての周辺住民等の反対運動、訴訟・要望に関するもの	●	
3			上記以外の民間事業者が実施する業務に起因する住民反対運動、訴訟・要望に関するもの		●
4		用地リスク	地中障害物、その他募集資料等から予見できない用地条件に関するもの	●	
5			事業用地の確保に関するもの	●	
6		事故発生リスク	民間事業者が実施する業務に起因して発生する事故等		●
7		第三者賠償リスク	民間事業者が実施する業務に起因して発生する事故、施設の劣化等維持管理の不備による事故等により第三者に及ぼす損害		●
8			上記以外のもの	●	
9		政治リスク	政策方針の転換、財政破綻等によるもの	●	
10		許認可リスク	民間事業者が取得すべき許認可取得の遅延に関するもの		●
11			本組合が実施する許認可取得の遅延に関するもの	●※1	▲※1
12		交付金リスク	民間事業者の事由により予定されていた交付金額が交付されない場合		●
13			その他の事由により予定されていた交付金額が交付されない場合	●	
14		法令変更リスク	本事業に直接関連する法令・税制の変更等によるもの	●	
15			上記以外の法令・税制度の新設・変更に関するもの		●
16		不可抗力リスク	天災等大規模災害及び暴動等の予測できない事態発生により、設計変更、事業の延期、中断、契約解除等の原因となり得るもの	●※2	▲※2
17		金利変動リスク	金利の上昇に伴う民間事業者の経費増減によるもの		●
18			金利の変動に伴う本組合の資金調達に係る費用の増大は本組合が負担	●	

●：主、▲：従

※1：許認可取得の遅延理由が民間事業者に起因する場合は、民間事業者が負担する。

※2：不可抗力については、一定程度までは民間事業者が負担し、それ以上は本組合が負担する。

表 リスク分担 (2/4)

No.	段階	リスクの種類	リスクの内容	組合	民間事業者	
19	① 全期間共通	応募費用リスク	応募費用に関するもの		●	
20		契約締結リスク	本組合の事由のほか議会の不承認により契約が結べない、契約締結の遅延等	●	▲※3	
21			民間事業者の事由により契約が結べない、契約締結の遅延等		●	
22		環境保全リスク	民間事業者が実施する業務に起因する有害物質の排出、騒音、振動等による周辺環境の悪化及び法令上の規制基準不適合等		●	
23		事業の中止・遅延に関するリスク	本組合の指示、本組合の債務不履行によるもの	●		
24			民間事業者の債務不履行、事業放棄、破綻によるもの		●	
25	② 設計段階	測量・地質調査リスク	本組合が実施した測量、地質調査部分に関するもの	●		
26			民間事業者が実施した測量、地質調査部分に関するもの		●	
27		設計変更リスク	本組合の指示・発注条件の不備・変更による設計変更を伴う費用の増大、計画遅延に関するもの	●		
28			民間事業者の提示条件の不備、変更による設計変更を伴う費用の増大、計画遅延に関するもの		●	
29		建設着工遅延リスク	本組合の事由による建設工事の着工遅延に関するもの	●		
30			民間事業者の事由による建設工事の着工遅延に関するもの		●	
31		③ 建設段階	工事費増加リスク	本組合の提示条件の不備・変更に関するもの	●	
32				民間事業者の事由によるもの		●
33	工事遅延リスク		本組合の指示、提示条件の不備、変更が要因の工事遅延、未完工による施設の供用開始遅延	●		
34			民間事業者の事由によるもの		●	
35	試運転・性能試験リスク		試運転・性能試験（民間事業者実施）に要する廃棄物の供給等に関するもの	●		
36			試運転・性能試験（民間事業者実施）の結果、契約等で規定した要求性能の不適合によるもの		●	
37	一般的損害リスク		工事目的物・材料・他関連工事に関して生じた損害		●	
38	既存施設への影響		民間事業者の事由により既存施設の運営に影響を及ぼすリスク		●	

●：主、▲：従

※3：民間事業者は既に支出した金額を負担

表 リスク分担 (3/4)

No.	段階	リスクの種類	リスクの内容	組合	民間事業者
39	④ 運営・維持管理段階	ごみ量変動リスク	各年度における計画年間ごみ処理量の範囲内のごみの処理 ※範囲については今後検討		●
40			各年度における計画年間ごみ処理量の範囲から逸脱するごみの処理 ※範囲については今後検討	● ^{※4}	
41		ごみ質変動リスク	計画ごみ質の範囲内の変動		●
42			計画ごみ質の範囲から逸脱するごみ質の変動	●	
43		物価変動リスク	物価変動（インフレ、デフレ）にともなう事業者の経費増減によるもの（建設段階は除く）	●	▲
44		要求水準不適合リスク	契約で規定した要求性能の不適合によるもの（設計・建設の契約不適合によるものを含む）		●
45		生成物資源化リスク	生成物を資源化する業者との契約等に関するもの	●	
46		処理不適物混入リスク	ごみの搬入管理において、民間事業者が管理者としての注意義務を怠ったことによる損害の場合		●
47			上記以外	●	
48		ユーティリティの不備	ユーティリティの事故・故障によるコスト増大、運転停止リスク（責任分界点内）		●
49			ユーティリティの事故・故障によるコスト増大、運転停止リスク（責任分界点外）	●	
50		処分手数料の未徴収	第2期ごみ処理施設に直接ごみを搬入しようとする者の手数料未徴収に係るリスク		●
51		既存施設への影響	民間事業者の事由により既存施設（のんのこ温水センター）の運営に影響を及ぼすリスク		●
52		運営費増大リスク	本組合の指示等による運営・維持管理費の増大	●	
53			上記以外（ただし、不可抗力、物価変動による場合は除く）の要因による運営・維持管理費の増大		●
54		売電収入変動リスク	電力会社の単価変更による売電収入の変動	●	
55			民間事業者の事由による売電収入の変動		●

●：主、▲：従

※4：搬入されるごみ等の量の変動は、固定料金及び変動料金の2料金体制により対応し、計画年間ごみ処理量の範囲から著しく逸脱する場合には、本組合と民間事業者の協議とする。

表 リスク分担 (4/4)

No.	段階	リスクの種類	リスクの内容	組合	民間事業者
56	④ 運営・維持管理段階	技術革新リスク	技術の陳腐化による施設・設備等を本組合が求める場合、更新コスト及び技術採用のためのコスト増大	●	
57			技術の陳腐化による施設・設備等を民間事業者が提案する場合、更新コスト及び技術採用のためのコスト増大		●
58		施設損傷リスク	民間事業者が起因する事故・火災（運営不備、警備不備等）、施設・設備の老朽化による施設損傷の修復等にかかるコスト増大		●
59			上記以外	●	
60	⑤ その他	施設性能リスク	事業の終了時における施設の性能確保に関するもの		●

●：主、▲：従